

LAPORAN PENGAWASAN 2020

KEGIATAN : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
 LOKASI KEGIATAN : KABUPATEN SANGGAU
 TAHUN ANGGARAN : 2020
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG (DRAINASE 1)

JENIS KEGIATAN	NILAI KONTRAK/TGL KONTRAK/NO KONTRAK /PELAKSANA	NILAI REALISASI KEUANGAN	PROGRES REALISASI KEUANGAN (PERSENTASE)	PROGRES REALISASI PEKERJAAN (PERSENTASE)	KONTRUKSI	RENCANA VOLUME LAHAN TERPASANG					KONSULTAN PENGAWAS
						PANJANG (M)	LEBAR (M)	TINGGI (M)	LUAS (M2)	VOLUME (M3)	
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG											
ABT											
1 . Drainase Bujang Malaka Kapuas	159.978.000	159.978.000	100%	100%	COR TULANGAN	74,00	0,50	0,50	37,00	18,50	CV. TAVIYASA PUTRA
	12 NOPEMBER 027/ 65.PPK/DNS/DPCK-TRP/2020 CV. APAI JOLU				PASANGAN BATU	59,00	1,15	1,10	67,85	74,64	
2 . Drainase Jl. Cempaka Jl. Bogor I Rt.13 Rw. 03	159.956.000	159.956.000	100%	100%	COR TULANGAN	41,40	0,70	0,80	28,98	23,18	CV. TAVIYASA PUTRA
	12 NOPEMBER 027/ 53.PPK/DNS/DPCK-TRP/2020 CV. GELORA JAYA				COR TULANGAN	12,00	0,60	0,60	7,20	4,32	
					PASANGAN BATU	57,00	1,20	1,40	68,40	95,76	
3 . Drainase Gg. Usaha Kel. Ilir Kota	89.967.000	89.967.000	100%	100%	PASANGAN BATU	63,50	1,00	0,95	63,50	60,325	CV. TAVIYASA PUTRA
4 . Drainase Rt.02 Lingkungan Kantuk Kel. Tanjung Sekayam	159.978.000	159.978.000	100%	100%	COR TULANGAN						CV. TAVIYASA PUTRA
	12 NOPEMBER 027/ 73.PPK/DNS/DPCK-TRP/2020 CV. BAROGA				SEGMENT 1	19,20	0,50	0,60	9,60	5,76	
					SEGMENT 2	58,00	0,50	0,60	29,00	17,40	
					SEGMENT 3	29,40	0,70	0,60	20,58	12,35	
					SEGMENT 4	53,00	0,60	0,70	31,80	22,26	
					SEGMENT 5	9,00	0,80	0,70	7,20	5,04	
					SEGMENT 6 REHAB	21,10			1,45	0,48	
					BOX TYPE 1	1,50	0,70	0,60	1,05	0,63	
					BOX TYPE 2	6,00	0,90	0,75	5,40	4,05	
5 . Drainase Rt.24 Rw.08 Bujang Malaka	159.978.000	159.978.000	100%	100%	COR TULANGAN	143,50	0,70	0,85	100,45	85,38	CV. TAVIYASA PUTRA
	12 NOPEMBER 027/ 49.PPK/DNS/DPCK-TRP/2020 CV. NANDITA										
6 . Jalan Perintis Rt.033 Rw.009 Kelurahan Beringin (Dekat Pemakaman Muslim)	119.978.000	119.978.000	100%	100%	COR TULANGAN						CV. TAVIYASA PUTRA
	12 NOPEMBER 027/ 77.PPK/DNS/DPCK-TRP/2020 CV. BUKIT BINTANG MULIA				SEGMENT 1	72,50	0,80	0,90	58,00	52,20	
					SEGMENT 2	6,00	0,60	0,55	3,60	1,98	
					BOX						

Total Panjang 958,10

Drainase Bujung Malaka Kapuas



FOTO 0%



FOTO 50%



FOTO 100%

Jalan Perintis Rt.033 Rw.009
Kelurahan Beringin
(Dekat Pemakaman Muslim)



FOTO 0%



FOTO 50%



FOTO 100%